

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget (2022-2025)

d. 13-03-2024

Mødedato Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 08:30

Mødested M5/rådhuset

Mødedeltagere Ulrik Wilbek, Mads Panny, Kim Dongsgaard, Kurt Mosgaard, Mette Nielsen (Fravær), Martin Sanderhoff, Torsten Nielsen, Peter Juhl, Stine Damborg

Indholdsfortegnelse

Etablering af undervisningspavillon på Møllehøjskolen (bevillingssag).....	3
--	---

Punkt 1: Etablering af undervisningspavillon på Møllehøjskolen (bevillingssag)

22/36922

Resume

Byrådet har vedtaget, at der skal opstilles en midlertidig undervisningspavillon på Møllehøjskolen på grund af stigende elevtal. Der er nu gennemført en indbudt licitation med et licitationsresultat, som ligger 1,3 mio. kr. over den afsatte anlægsudgiftsbevilling. Der skal med denne sag tages stilling til, om tilbuddet skal accepteres, eller om der skal gennemføres en fornyet licitation, som vil forsinke projektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at det drøftes, om det indkomne tilbud skal accepteres eller, om der skal gennemføres en ny indbudt licitation, som vil medføre, at pavillonen ikke kan være klar til skolestarten efter sommerferien,

og hvis tilbuddet accepteres,

2. at der gives en tillægsbevilling til anlægsprojektet "Opstilling af pavilloner på Møllehøjskolen" på 1.300.000 kr. med rådighedsbeløb på 1.050.000 kr. i 2024, og 250.000 kr. i 2027, og

3. at udgiften på 1.300.000 kr. finansieres ved fremrykning af rådighedsbeløb på 1.050.000 kr. fra 2025 til 2024 samt med rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2027 fra projektet "Sammenlægning af skoler i Bjerringbro"

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-03-2024

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

1. at det indkomne tilbud skal accepteres.
2. at der gives en tillægsbevilling til anlægsprojektet "Opstilling af pavilloner på Møllehøjskolen" på 1.300.000 kr. med rådighedsbeløb på 1.050.000 kr. i 2024, og 250.000 kr. i 2027
3. at udgiften på 1.300.000 kr. finansieres ved fremrykning af rådighedsbeløb på 1.050.000 kr. fra 2025 til 2024 samt med rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2027 fra projektet "Sammenlægning af skoler i Bjerringbro".

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2024

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på mødet den 21. februar 2024 følgende: ([link til sag nr. 4 i Byrådet den 21. februar 2024](#))

- at der gives en anlægsudgiftsbevilling til "Opstilling af pavilloner på Møllehøjskolen" på 2.450.000 kr. med rådighedsbeløb på 2.200.000 kr. i 2024, og 250.000 kr. i 2027, og
- at udgiften på 2.450.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget fra 2024 til 2027 til projektet "Sammenlægning af skoler i Bjerringbro", og
- at driftsudgiften til leje af pavillon på 2.100.000 kr. over en tre-årig periode afholdes indenfor det eksisterende driftsbudget på skoleområdet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Der er gennemført en indbudt licitation med et licitationsresultat, som ligger 1,3 mio. kr. over den afsatte anlægsudgiftsbevilling på 2.450.000 kr. Med hensyn til driftsudgiften til leje ligger licitationsresultatet 100.000 kr. under det afsatte beløb på 2,1 mio. kr. Den samlede overskridelse er dermed 1,2 mio. kr. Der har været indbudt tre firmaer, og kun et firma har afgivet bud på opgaven. De to andre firmaer har ikke kunnet nå at opføre en pavillon til skolestarten efter sommerferien.

Der er følgende muligheder:

- at acceptere tilbuddet og sætte projektet i gang nu. Pavillonen forventes hermed klar til brug 2 uger efter skolestarten.
- at indhente yderligere tilbud, dvs. gennemføre en ny indbudt licitation.
- at nedskalere pavillonen fra tre undervisningslokaler til et eller to undervisningslokaler.

En fornyet licitation vil medføre en forsinkelse af projektet. I så fald må det forventes, at levering først vil kunne ske omkring efterårsferien.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.